

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VALORES ESTIMADOS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO NA VIA DE ACESSO A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SÃO DOMINGOS - SAAE PASSOS	
PROP.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG	DATA: 30/10/2024
ENDEREÇO: AV. JUCA STOCKLER, 2100, NOVO HORIZONTE, PASSOS, MINAS GERAIS	CNPJ: 23.278.690/0001-40
BASE DE REFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS: SINAPI 09/2024, SICRO 07/2024 E SETOP 08/2024	BDI: 25,01%
DURAÇÃO ESTIMADA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 60 DIAS	

LOTE	DESCRIÇÃO			1 ETAPA		2 ETAPA				
1.	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	R\$	654,38	0,55%	R\$	654,38	100,00%			
2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (155,00M x 5,00M)	R\$	668,49	0,56%	R\$	668,49	100,00%			
3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (155,00M x 5,00M)	R\$	1.947,34	1,63%	R\$	1.947,34	100,00%			
4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (155,00M x 4,40M) COM 3 DEPRESSÃO NO LOCAL DEFINIDO	R\$	70.055,53	58,57%	R\$	52.541,65	75,00%	R\$	17.513,88	25,00%
5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (155,00M X 2)	R\$	25.642,93	21,44%				R\$	25.642,93	100,00%
6.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 (AMBOS OS LADOS DA VIA 155,00M X 2)	R\$	2.006,41	1,68%				R\$	2.006,41	100,00%
7.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 (AMBOS OS LADOS DA VIA 155,00M X 2)	R\$	9.388,38	#DIV/0!				R\$	9.388,38	100,00%
8.	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 (CONFRONTAÇÃO COM ÁREA DA PREFEITURA)	R\$	5.770,59	4,82%				R\$	5.770,59	100,00%
9.	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	R\$	1.838,81	1,54%	R\$	1.838,81	100,00%			
10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	R\$	1.633,74	1,37%	R\$	1.633,74	100,00%			
TOTAL GERAL ESTIMADO		R\$	119.606,59	100,00%	R\$	59.284,41	49,57%	R\$	60.322,18	50,43%

PASSOS, 30 DE OUTUBRO DE 2024.

APARECIDO REIS DOS SANTOS - MATRÍCULA 1381
GERENTE DE PROJETOS